

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
---------	----------------	---------------	--------------	--------	-----------	---------------	-------------	---------

I. Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky

Rekonštrukcia Lesná ulica	Prekládka elektrického vedenia	Zrealizované 2023	Náklady ZDIS	Z	P	R	U	
	Prípojky k RD, Lesná ulica	Zrealizované 2023	Náklady ZDIS	Z	P	R	U	
	Prekládka verejného osvetlenia	Zrealizované 2023	2023	Z	P	R	U	
	Rekonštrukcia časti chodníka a komunikácie	Realizácia: Eurovia SK, a.s. Zrealizované 2023	2023-2024	Z	P	R	U	
	BVS - rekonštrukcia kanálových vpustí v ceste	Zrealizované 2023	2023	Z	P	R	U	
	ST, a.s. preložka telekomunikačných káblov	Odstránenie stĺpov a vedenia na Lesnej – zrealizované	Náklady Slovak Telekom	Z	P	R	U	
	Úprava ostrovčeka s osvetlením, prechod, chodník	Zrealizované 2023-2024	2023-2024	Z	P	R	U	
	Rozšírenie križovatky Hlavná/Lesná	Súčasť rekonštrukcie komunikácie Lesná ul.; Eurovia SK a.s. – Zrealizované 2023-2024, stavba skolaudovaná	2023-2024	Z	P	R	U	
	Priechody pre chodcov Lesná (4) – pri kostole, pri zmrzline, Kysucká, Kačínska	Na zrekonštruovanej Lesnej 4 nové priechody pre chodcov – PD dodaná, inžinierska činnosť	2024	Z	P			Povoľovacie konanie
Priechody pre chodcov	MIL - pri MŠ			Z				
	AD - Hviezdoslavova ulica	PD hotová, zaktualizovaná – inžinierska činnosť	2024-2025	Z	P			Povoľovacie konanie
	AD - Hlavná pri vjazde na železničnú ulicu	PD v rámci PD cyklotrasy_ DL-Hviezdoslavov	2025	Z	P			PD

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	AD – Hlavná - Morušová	PD hotová, zaktualizovaná – inžinierska činnosť	2024-2025	Z	P			Povoľovacie konanie
	AD – Športová - Centrálna	PD hotová, zaktualizovaná – inžinierska činnosť	2024-2025	Z	P			Povoľovacie konanie
	MIL - v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka Centrálna/Veterná	PD hotová, zaktualizovaná – inžinierska činnosť BSK požiadať o súhlas s aktualizáciou PD	2024-2025	Z	P			Povoľovacie konanie
	Bezpečnostné kamery ŽS	cenová ponuka, príprava		Z	P			
Zastávky autobus	Premiestnenie zastávky pri ZŠ v AD	UR 02.07.2021, stavebné konanie prebieha, BSK výzva – nebude v roku 2024	2025	Z	P			Stavebné povolenie,
	Úprava zastávky Lipový park Miloslavov	BSK výzva Zadať spracovanie PD		Z				PD
	Nová zastávka Miloslavov pri kruhovom objazde, predĺženie linky SAD	ÚR právoplatné 14.10.2023 – pozemok pod cestou a zástavkou delimitovaný z SPF na BSK – zápis 27.01.2023, požiadavka BID na úpravu PD, inžinierska činnosť - financovanie developer		Z	P			Povoľovacie konanie
	Úprava chodníkov, plôch a prístrešky zastávok pri trati v AD-II. etapa			Z				
Komunikácie – bez cestného telesa	Južná - časť Poľná Tekovská Ľadová Labutia Orgovánová Perličková - časť Wienerova – časť Jazerná- časť	Priority: Južná - časť, Orgovánová, Wienerova alej – časť – zadať zameranie, PD Orgovánová ul: zadať zameranie a spracovanie PD	2025	Z				

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Opravy a rekonštrukcie komunikácií	Športová	Priorita úprava od RŠC – príprava CP a PD	2024	Z	P			PD
	Štvrtocká	Časť po Tajovského ul. - príprava CP a PD	2024	Z	P			PD
	Žihľavová	Vyvolaná investícia - zmluva s investorom podpísaná		Z	P			Realizáciu inv. zámeru
	Čerešňová	II.etapa – spracovaný nový výkaz výmer -príprava CP a PD		Z	P			PD
	Nová- časť	Priorita – príprava CP a PD	2024	Z	P			PD
	Úzka k ZOR - časť	Po dokončení ZOR a realizácie časti ulice stavebníkom na základe vydaného SP	2024	Z				
	Záhradná, časť Kysuckej	Po zavedení vodovodu a kanalizácie; len za spoluúčasti obyvateľov ulice		Z				
	Rekonštrukcia povrchu ulíc Kačínska, Javorová, Buková, Dubová			Z				
Chodníky	Lipový park – smer Billa popri Centrálnej – v rozpočte 2023	Územné rozhodnutie právoplatné 19.07.2021 vydané stavebné povolenie - zmena stavebníka, príprava VO - realizovať spolu s časťou cyklochodníka Stavebné povolenie na vodnú stavbu právoplatné VO na realizáciu chodníka a cyklochodníka- stav: kontrola podkladov do VO, následne zverejnenie	2024-2025	Z	P			Zmluva o postúpení práv zo SP VO
	K novej zastávke SAD Miloslava (kruhový objazd)	Súčasť projektu zastávky SAD pri kruhovom objazde - investor		Z	P			
	Oproti sadom k ulici Chalúpkova	Súčasť projektu prechod pre chodcov AD – Hviezdoslavova – zameranie spracované, PD v procese	2024-2025	Z	P			PD
	Štvrtocká ul.	Chodník – predrealizačné zameranie zrealizované, zadať spracovanie PD na 1.časť		Z	P			PD

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Pasport chodníkov oboch častí – prioritá - bezpečná cesta do ZŠ	Pasport spracovaný, odovzdaný na KROM 07.06.2023		Z	P	R		
Cyklochodníky	Spojenie oboch častí obce – 1. etapa – od Billy smerom na AD na pozemkoch obce – rozpočet 2023 Osloviť s návrhom zmluvy o nájme postupne ostatných vlastníkov pozemkov	Stavebné povolenie – právoplatné stavebné povolenie 21.12.2020, proces VO na realizáciu, hľadanie možnosti dotácie. I.etapa - VO Návrhy nájomných zmlúv odoslané majiteľom pozemkov Časťou majiteľov pozemkov neakceptované Platná náj. zmluva – manž. Šiškoví Platná náj. zmluva v OZ 08.02.2024 -p.Frťalová Zameranie 1. časti chodníka hotové , zadaná aktualizácia PD na SO (podľa zazmluvnených pozemkov) a podklady pre UK	Áno spoluúčasť	Z	P			I.etapa – spojené s VO na chodník Lipový park OC Centrum OZ 14.10.2023 – VO Nesplniteľné požiadavky majiteľov- II.časť Aktualizácia PD
	Prepojenie poza les cez starý vinohrad	Nie je v UP, stanovisko SPF zo dňa 19.02.2020 Podaná petícia za realizáciu chodníka - vybavená		Z				UP3 - Okresný úrad – žaloba podaná
	Koordinácia s budovaním cyklotrás okolitých obcí	Štúdiá zrealizovaná a zverejnená Up date štúdie spracovaný PD na východo-západnú os – DL-Hviezdoslavov zadaná Návrh spripomienkovaný		Z	P			Dodanie PD
Parkovanie	Lipový park– pozdĺž. parkovanie,	Podklady k vydaniu územného rozhodnutia, zadané geodetovi na odčlenenie parciel kvôli BSK		Z	P			Podklady k UR
	Železničná stanica AD	Bezpečnostné kamery,- 2.etapa - zrealizované 2023 prístrešok pre bicykle -2.etapa		Z	P	R	U	
	Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD	PD Odľučovač ropných látok - spolu s výstavbou telocvične Zadať podklady pre povoľovacie konanie	2025	Z	P			Podklady pre povoľovacie konanie
	Parkovisko pri MŠ AD	posunuté - spolu s výstavbou telocvične		Z				

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Parkovanie a stojisko kontajnerov Agátová ul.	Kontajnerové stojisko zrealizované 2022 Vlastníci BD Agátová ul. sa s ISMONT s.r.o. dohodli na uzatvorení stojiska Pozdĺžne státi na Agátovej ulici od stojiska kontajnerov k Dubovej – na pozemkoch obce		Z	P	R	U	
Parkovacia politika obce	Pasport návrhov na parkovacie miesta, určenie pravidiel, poplatkov a ich výberu	Vytvorenie pracovnej komisie – OZ 14.10.2023 Podklady pre projekt dopravného značenia na verejné parkovacie miesta, osadenie tabúľ Postupne sa rieši – Kačín upravený dopr.značením		Z	P			
Záhradná ulica – vodovod a kanalizácia	Inžinierske siete vodovod a kanalizácia vr. Kysuckej ulice	Projekt prepracovaný podľa požiadaviek Envirofнду, podat' žiadosť o grant na EF do 30.06.2024 schválené- v OZ 16.05.2024 OU : povolenie vodnej stavby oznámené	Príspevok EF len spoluúčasť obce	Z	P			Stavebné povolenie, podanie žiadosti o grant
II. Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť								
Vybavenie knižnice- KC	Zriadenie detskej čítárne a čítárne pre seniorov	Žiadosť o grant podaná - neúspešná	2024	Z	P		U	Ukončený projekt bez realizácie
Dopravný prieskum	Zistiť stav zaťažnosti komunikácií obce a úzkych miest	Zrealizovaný 2023		Z	P	R	U	
Energetické opatrenia	Spracovanie analýzy stavu budov v obci			Z				
Web stránka obce	Spracovať požiadavky na novú stránku	Vyhodnotený prieskum existujúcej web stránky Pracovná komisia pre novú stránku ustanovená Spracovanie požiadaviek na novú webstránku pre VO		Z	P			Spracovanie požiadaviek a výber dodávateľa
Projekt eslužby	Pripraviť podklady k zadaniu	Pripojenie na dcom zrealizované, reklamácie Digispráva – elektronizácia podkladov a rokovaní OZ		Z	P	R	U	

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Budova obecného úradu	Zateplenie fasády OcÚ	PD spracovaná, povoľovacie konanie a podaná žiadosť o financovanie na SIEA	spolufinacovanie	Z	P			Povoľovacie konanie, výsledok grantu
Komunitné centrum Čerešňová ul.	Zateplenie fasády, výmena vykurovania, nabijacia stanica na elektromobily	PD spracovaná, povoľovacie konanie a podaná žiadosť o financovanie na SIEA – žiadosť neúspešná, po prepočítaní indexov úspory podať opätovne	spolufinacovanie	Z	P			Povoľovacie konanie, opätovné podanie žiadosti o grant
Parky a nové parkové plochy	rekonštrukcia osvetlenia parku v AD			Z				
	Vodozadržný park	Alžbetin park v Alžbetinom Dvore návrh		Z				
	Nový park pri cintoríne v Miloslavove	Spracovanie vizualizácie okolia zvonice, ideový zámer		Z				
Obnova a rozvoj zelene		Priebežne na verejných priestranstvách		Z				
Revitalizácia Lipového parku	náučný chodník	zámer - svojpomocne		Z				
Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov		Predmet zmien a doplnkov UP obce č. 4		Z				UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná; konanie na úrade pre územné plánovanie
Zmeny doplnky Územného plánu č. 4	Výber obstarávateľa Výber spracovateľa	Proces začne po schválení Zmien 3 (momentálne na OU Bratislava) Podaná správna žaloba obce na postup OU BA		Z				UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná, podaný nový podnet na prokuratúru

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Odpady a zberný dvor	vytvorenie a prekrytie skladových priestorov na zbernom dvore	Možnosti pre rozšírenie ZD – najskôr je potrebné získať pozemok		Z				
	Technické vybavenie zberného dvora	Projekt-žiadosť o dotáciu podaná na Radu partnerstva 29.5.2024	spolufinacovanie	Z	P			Vyhodnotenie grantu
Dobrovoľný hasičský zbor obce	Zaobstaranie výzbroje a výstroje	Zpracované do RO 1/2023 – zrealizované 2023		Z	P	R	U	
	Požiarňa zbrojnica			Z				
Cintoríny	Rozšírenie cintorína v AD			Z				
	Nový plot od lesa v AD			Z				
	Miesto pre kolumbárium	V rozpočte na rok 2024 – v m.č. AD	2024	Z				
	Dom smútku v AD			Z				
	Prepojenie Sadovej a Šípkovej s pozdĺžnym státím,	Vypracovanie štúdie			Z			
	Sociálne miestnosti na oboch cintorínoch	Umiestnenie TOI - leto			Z	P		
Vodochranné opatrenia	vodozádržné opatrenia	Priebežne – obnova odvodňovacích priekop popri komunikáciách cesty III. triedy Centrálna a Hlavná ulica		Z				
	vsaky, vpuste	Hlavná ul., Kvetná ul.		Z				
Ochranná zeleň	Výsadba ochrannej zelene -vetrolamu	Grantová schéma sadíme budúcnosť -Ekopolis Stromy na obecnej parce č. 104 – Miloslavov – žiadosť o grant podaná		Z	P			Výsledok posúdenia grantu
Nakladanie s odpadmi	Obstaranie systému na označovanie nádob	Obstaranie systému do konca roku 2024		Z				
	Nákup nádob na rok 2025	Verejné obstaranie dodávateľa		Z				
	Vývoz TKO 2025-2026	Nové verejné obstarávanie		Z	P			

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
		Stretnutie s obstarávateľom na OU 11.6.2024						
III. Školy, materské školy, relax a šport								
Dostavba pavilónu ZŠ	V areáli ZŠ 6 tried (dotácia 200 tis. MŠ SR), zrealizované	Žiadosť o refinancovanie úspešná . grant 1 174 tis. EUR schválený – schválenie zmluvy v OZ 14.12.2023, prebieha kontrola VO		Z	P	R	U	Kontrola VO a doručenie príspevku
MŠ Miloslavov budova Lipový park	Rozšírenie priestorov pôvodnej MŠ o jednu triedu	Objednávka na spracovanie PD pre SP na úpravu priestorov -predpokladaný termín dodania: 18.06.2024	2024	Z	P			PD a povoľovací proces
Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore	výber dodávateľa stavby	VO na zhotoviteľa stavby rokovanie OZ 14.10.2023 - neschválené financovanie z Fondu na podporu športu - zrušené VO uznesením OZ 25.10.2023 podaný na BSK Projektový zámer na získanie NFP (2,6 mil EUR) – Program Slovensko Žiadosť o príspevok z Fondu pre podporu športu podaná 02/2024; - neúspešná z dôvodu zmeny kritérií (podpora projektov v regiónoch) Prebieha vyhodnotenie VO na zhotoviteľa Príprava financovania stavby cez úver (OZ 13062024)	Príspevok (NFP),spoluúčasť obce , úver 2024	Z	P			Posúdenie zámeru na Rade partnerstva podané; VO vyhlásené.- vyhodnotenie
	stavebné povolenie	Stavebné povolenie predĺžené do 13.08.2024		Z	P	R	U	
ZŠ – výdaj stravy	Úprava priestorov pre výdaj stravy	OZ 14.12.2023 – schválenie ponuky FAGUS , Realizácia od 1.7.2024	2024	Z	P			Realizácia júl- august
Areál ZŠ v A. Dvore	Úprava spevnených a nespevnených plôch	Po ukončení výstavby telocvične	2025	Z				
	Kryté stojisko na bicykle	Po ukončení výstavby pavilónu		Z				
Nový areál ZŠ Orgovánová ul.	Výstavba 9ročnej ZŠ s jedálňou, kuchyňou a priestorom na TV	Kúpa pozemku – Orgovánová ul. zrealizovaná arch.štúdia areálu zadaná, územné konanie Zámer obstarania PD a stavby schválený OZ 5.12.2023	Rada partnerstva	Z	P			VO – naprojektuj a postav

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na	
		Prípraviť podanie projektu na Radu partnerstva							
Materská škola Miloslavov, Orgovánová ul.	nová 2 podlažná MŠ (4 triedy),	Nová arch. štúdia MŠ – úprava pôdorysu v nadväznosti na zámer ZŠ – schválené v OZ, príprava VO	Plán obnovy	Z	P			VO – naprojektuj a postav	
	Spevnené plochy			Z	P	R			
Materská škola AD	Dostavba kontajnera so sociálnymi zariadenia	Zrealizované, skolaudované 2023	áno	Z	P	R	U		
Nadstavba MŠ Bottova ul.	Nadstavba 3.podlažia – 2 triedy MŠ	Zadaná PD - 14.12.2023, termín dodania 14.06.2024	2024 Plán obnovy	Z	P			PD	
Hracie prvky MŠ	Doplnenie hracích prvkov do areálov MŠ	Zrealizované 2024		Z	P	R	U		
ZOR Miloslavov	Osvetlenie areálu			Z					
	Prevádzka s občerstvením	Stavebné konanie – zmena umiestnenia bufetu a ihriska – pripomienky UK – doručené na SÚ zámer prenájmu podľa nových Zásad – 2024	2024	Z	P			SP	
	Toalety	Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s občerstvením		Z					
	Parkovisko	Spolu s bufetom		Z					
	Detské ihrisko, drobná architektúra	Grant na vybavenie detského ihriska získaný (35 tis. EUR), zmluva s MP podpísaná – zmena umiestnenia v rámci areálu ZOR		2025-2026	Z	P	R		VO a realizácia
	Beach volejbalové ihrisko	Grant			Z	P			
Revitalizácia RSC A. Dvor	Rozšírenie šatní a sociálnych priestorov, rekonštrukcia budovy	Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia vnútorných priestorov		Z					
	Obnova hracích prvkov detského ihriska RSC	Hracie prvky osadené, úprava okolia a dopadových plôch – zrealizované 2023	2023	Z	P	R	U		
	Rekonštrukcia osvetlenia štadiónu	Podaná žiadosť o grant MF SR-Dotácia na individuálne potreby obcí	2024	Z	P			Výsledok posúdenia grantu	

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Osadenie drobnej architektúry	Osadenie nových lavičiek v obci	Zrealizovaný prieskum medzi obyvateľmi Objednávka 20 ks lavičiek, vr. setov pre ZOR – altánok Zrelizované 2023		Z	P	R	U	
Detské ihrisko Žitná ul.	Úprava areálu a hracie prvky	Podaná žiadosť o grant na MPSV a R – do 31.12.2023		Z	P			Výsledok posúdenia grantu
Čitateľské domčeky	Osadenie domčekov s knihami	Lipový park Park pri kostole AD		Z	P			

Vysvetlivky

Farby :

semafor:

zelená: daný stupeň projektu ukončený, oranžová: na danom stupni projektu sa pracuje, červená – na danom stupni projektu sa nepracuje z objektívnych príčin. Nevyfarbené políčko – projektový zámer v evidencii zámerov bez časového určenia.

Skratky:

Z – projektový zámer

P – projekt v príprave

R- projekt v realizácii

U- projekt ukončený

UR – územné rozhodnutie

SP – stavebné povolenie

VO- verejné obstarávanie

PD – projektová dokumentácia

UP – územný plán